



EXTRAIT DE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 29 septembre 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX le 29 septembre, le Conseil communautaire, légalement convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni à Cruet – salle polyvalente, en séance publique, sous la présidence de Béatrice SANTAIS.

Nombre de membres en exercice : 63

Nombre de membres présents : 52

Nombre de membres votants : 56

Prénom	Nom	Communes	Présents	Avaient donné pouvoir	Absents et/ou excusés
Marc	DUPRAZ	APREMONT			X
Carlo	APPRATTI	ARBIN	X		
Catherine	BRISSE	ARVILLARD	X		
Fabienne	PICHON-DEGUILHEM	BETTON BETTONNET	X		
Nicole	BOUVIER	BOURGNEUF	X		
Yannick	LOGEROT	CHAMOUSSET	X		
Cécile	DEBRION	CHAMOIX SUR GELON			X
Eric	BARBIER	CHAMP LAURENT	X		
Christelle	HUGONOT	CHATEAUNEUF	X		
Michel	RAVIER	CHIGNIN	X		
Jean-Luc	BENETTI	COISE ST JEAN PIED GAUTHIER	X		
Arlette	BRET	COISE ST JEAN PIED GAUTHIER	X		
Jean-Michel	BLONDET	CRUET	X		
Alain	SIBUE	DETRIER			X
Eve	BUEVOZ	FRETERIVE	X		
Marc	GIRARD	HAUTEVILLE	X		
Jean-Claude	MONTBLANC	LA CHAPELLE BLANCHE	X		
Michel	DURET	LA CHAVANNE	X		
Ludovic	LAMBERT	LA CROIX DE LA ROCHETTE			X
Jean-François	CLARAZ	LA TABLE	X		
Jean-François	DUC	LA TRINITE	X		
Nathalie	POMEON	LAISSAUD	X		
Véronique	MASNADA (Suppléante)	LE BOURGET EN HUILE	X		
André	DAZY	LE PONTET			X
Sébastien	MARTINET	LE VERNEIL			X
Jean-Claude	NICOLLE	LES MOLLETES	X		
Jacqueline	SCHENKL	MONTENDRY	X		
André	BUISSON	MONTMELIAN	X		
Sylvie	COMPOIS	MONTMELIAN	X		
Anne	CONAND	MONTMELIAN	X		
David	FAUCONET	MONTMELIAN	X		
Yves	PAVILLET	MONTMELIAN	X		

Béatrice	SANTAIS	MONTMELIAN	X		
Jean-Pierre	GUILLAUD	MYANS		JF CLARAZ	
Giuseppina	PATRAS	MYANS		N. POMEON	
Lionel	MURAZ	PLANAISE	X		
Martine	BANNAY-CODET	PORTE DE SAVOIE		C. LEVANNIER	
Jean-Jacques	BAZIN	PORTE DE SAVOIE	X		
Ghislain	GARLATTI	PORTE DE SAVOIE			X
Caroline	LEVANNIER	PORTE DE SAVOIE	X		
Jacques	VELTRI	PORTE DE SAVOIE	X		
Franck	VILLAND	PORTE DE SAVOIE	X		
Jean-Yves	BERGER-SABATTEL	PRESLE	X		
Michel	SYMANZIK	ROTHERENS	X		
Alain	COMBAZ	ST JEAN DE LA PORTE	X		
Michel	BOUVIER	ST PIERRE D'ALBIGNY	X		
Lionel	GOUVERNEUR	ST PIERRE D'ALBIGNY	X		
Laëtitia	NOEL	ST PIERRE D'ALBIGNY	X		
Martine	POMA	ST PIERRE D'ALBIGNY	X		
Virginie	REYNAUD	ST PIERRE D'ALBIGNY	X		
Remy	SAINT GERMAIN	ST PIERRE D'ALBIGNY	X		
Isabelle	JARRIAND	ST PIERRE DE SOUCY	X		
Emmanuel	COUX	STE HELENE DU LAC	X		
David	ATES	VALGELON LA ROCHETTE	X		
Jean-Claude	BENGRIBA	VALGELON LA ROCHETTE	X		
Jacky	DONJON	VALGELON LA ROCHETTE	X		
Jacky	GACHET	VALGELON LA ROCHETTE	X		
Nathalie	REBATEL	VALGELON LA ROCHETTE	X		
Elodie	VANACKERE	VALGELON LA ROCHETTE	X		
Eric	SANDRAZ	VILLARD D'HERY	X		
Jean-Claude	MESTRALLET	VILLARD SALLET		M. SYMANZIK	
Christiane	FAVRE	VILLARD-LEGER	X		
Denise	MARTIN	VILLAROUX	X		

118-2022 : RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE INTERCOMMUNALE A BOURGNEUF : APPROBATION D'AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX

Rapporteur : Marc GIRARD

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente intercommunale à Bourgneuf ont débuté le 18 mai 2021. Au cours de la réalisation des travaux, des modifications ont été rendues nécessaires, qui induisent la conclusion d'avenants.

a) APPROBATION D'UN AVENANT N° 1 AU LOT N° 7 DU MARCHE DE TRAVAUX

Au cours de la réalisation des travaux du lot n° 7 « Plâtrerie, peinture, plafond » par l'entreprise PONCET, les modifications suivantes ont été rendues nécessaires :

- Peinture sur plafond du couloir et des rangements pour recouvrir l'enduit qui n'est pas de finition correcte : + 3 018,60 € HT
- Reprise du mur de maçonnerie de la salle omnisport, en mauvais état, le sablage n'ayant pas permis de rendre la surface homogène ni de masquer les résidus de colle : + 8 346,00 € HT
- Doublage du vestiaire 4 et de la cuisine, l'état du mur ne permettant pas la pose de la faïence directement : + 680,56 € HT

Soit un total de : 12 045,16 € HT

Cet avenant entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant du lot, l'avis de la Commission MAPA a été requis.

b) APPROBATION D'UN AVENANT N° 2 AU LOT N° 14 DU MARCHE DE TRAVAUX

Au cours de la réalisation des travaux du lot n° 14 « Électricité, courant faible » par l'entreprise NOVAL ELEC, les modifications suivantes ont été rendues nécessaires :

- Fourniture et pose d'un disjoncteur suite à la dépose de l'ancienne armoire Enedis extérieure, à la demande de la Communauté de communes : + 2 747,61 € HT

Le cumul de cet avenant avec le précédent entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant du lot, l'avis de la Commission MAPA a été requis.

c) APPROBATION D'UN AVENANT N° 1 AU LOT N° 13 DU MARCHE DE TRAVAUX

Au cours de la réalisation des travaux du lot n° 13 « VRD – Espaces verts » par l'entreprise MAURO MAURIENNE, les modifications suivantes ont été rendues nécessaires suite à une erreur de conception du maître d'œuvre :

- Réalisation de réseaux d'eaux usées extérieurs et reprise du réseau d'eaux usées existant (travaux nécessaires pour un raccordement conforme de la cuisine et de l'extension sur la pompe de relevage) : + 28 189,95 € HT

Cet avenant entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant du lot, l'avis de la Commission MAPA doit être requis.

Pour information, une demande en indemnisation sera lancée auprès du maître d'œuvre concernant cet avenant.

L'approbation du Conseil Communautaire est requise pour les avenants proposés, tels que récapitulés dans le tableau ci-dessous :

N° lots	Entreprises	Montant HT initial du marché	Montant HT des avenants précédents	Type de modification	Montant de l'avenant proposé (en HT)	Total HT après avenant	Ecart cumulé
Lot n°7 – Plâtrerie, peinture, plafonds	PONCET	105 330,51 €	/	Peinture plafond du couloir et rangement, reprise du mur de la grande salle, doublage sur mur maçonné dans vestiaire 4 et cuisine	+ 12 045,16 €	117 375,67 €	+ 11,44 %
Lot n°14 – Electricité, courant faible	NOVAL ELEC	163 830,55 €	11 227,82 €	Fourniture et pose d'un disjoncteur	+ 2 747,61 €	177 805,98 €	+ 8,53 %
Lot n°13 – VRD, espaces verts	MAURO MAURIENNE	48 102,55 €	/	Réalisation de réseaux d'eaux usées extérieurs et reprise du réseau d'eaux usées existant	+ 28 189,95 €	76 292,50 €	+ 58,60 %

TOTAL des 16 lots	2 089 141,81 €	164 590,17 €	/	+ 42 982,72 €	2 296 714,70 €	+ 9,94 %
--------------------------	-----------------------	---------------------	----------	----------------------	-----------------------	-----------------

Lors de sa réunion du 13 septembre 2022, la Commission MAPA a rendu un avis favorable à la signature de ces avenants.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité :

- **APPROUVE** l'avenant n° 1 au marché de travaux de rénovation de la salle polyvalente intercommunale à Bourgneuf, à intervenir avec l'entreprise PONCET (lot n° 7), pour un montant de 12 045,16 € HT
- **APPROUVE** l'avenant n° 2 au marché de travaux de rénovation de la salle polyvalente intercommunale à Bourgneuf, à intervenir avec l'entreprise NOVAL ELEC (lot n° 14), pour un montant de 2 747,61 € HT
- **APPROUVE** l'avenant n° 1 au marché de travaux de rénovation de la salle polyvalente intercommunale à Bourgneuf, à intervenir avec l'entreprise MAURO MAURIENNE (lot n° 13), pour un montant de 28 189,95 € HT
- **AUTORISE** Madame la Présidente à signer les avenants et toutes les pièces nécessaires à ce dossier.

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans les deux mois suivant sa publication et sa notification.


**AINSI DELIBERE LES JOUR
MOIS ET AN QUE DESSUS**

Le secrétaire de séance



Elodie VANACKERE

La Présidente,



Béatrice SANTAÏS